

Gesamtstunden : 197

Datum	Arbeiten	Zeit (Stunden)
25.11.2017	Reinigung Fahrerhaus	1
26.11.2017	Rückbau der Wandverkleidung	2
02.12.2017	Rückbau der Trennwand, Reinigung, Videoaufnahmen	1
12.12.2017	Planung, Vermessung, Isolationsvorbereitungen	1
16.12.2017	Reinigung Fahrerhaus	1
17.12.2017	Wärmedämmung mit Steinwolle im unteren Bereich	3
25.12.2017	Wärmedämmung Holme mit Bauschaum ausgefüllt	1
05.01.2018	Wärmedämmung Wände und Decke mit Styropor	1
06.01.2018	Wärmedämmung Wände mit Styropor	4
10.01.2018	Wärmedämmung Decke mit Styropor (Vorbereitung, Platten geschnitten und verklebt)	4
12.01.2018	Wärmedämmung Decke abgeschlossen, Deckenplatten angebracht	4
12.01.2018	Auflageleisten für das Bettbrett hergestellt und befestigt	1
13.01.2018	Regenrinne angebracht, Kunststoffteile über den Fahrersitzen ausgebaut	1
14.01.2018	Dach vermessen (für Dachluken, Dachfenster und Solarpanels) Planungsarbeiten	1
15.01.2018	Holz-Eckwinkel (zwischen der Decke und den Wänden) angebracht und isoliert	2
15.01.2018	Dampfsperffolie im hinteren Bereich - und Seitenwände Bett angebracht	2
18.01.2018	Planung Holzplattenaufteilung 15mm Pappelsperholz (Wände, Schränke, Fächer, usw.)	1
20.01.1900	Einkaufen Holz, Laminat, Farbe	2
21.01.2018	Planung Bestellung (Holz, Duschwanne, Wasserschläuche, Stutzen, Warmluftschlauch, usw.)	2
27.01.2018	Holm für vorderes Fenster weggeflex, Bettbrett angepasst, Laminat im Frachtraum verlegt	3
03.02.2018	Rähmchen für Fenster hergestellt, Bettabschlussbrett vorlackiert	2
04.02.2018	Bettabschlussbrett gestrichen, Planungen	1
10.02.2018	Außensteckdose für "Landstrom" angebracht, Bettbrett eingebaut	2
10.02.2018	Laminatfußboden im Wohnraum verlegt (Vorbereitung, Dampfsperffolie, Dämmung)	5
11.02.2018	Trennwand Stauraum - Wohnraum unter dem Bett angepasst & gestrichen, Planung	5
13.02.2018	Badaußenwand angebracht, Wäschefach - Klappe konstruiert	2
17.02.2018	Trennwand (links) Fahrerkabine - Wohnraum angepasst & gestrichen, Wassertank vorbereitet	3
18.02.2018	Schlafzimmerwände links und rechts mit Stoff beklebt	1
20.02.2018	Fächer für Heizung / Kühlschränke / und Mikrowelle hergestellt	3
22.02.2018	Staufach über der Fahrerkabine konstruiert, gestrichen, zusammengebaut	1
24.02.2018	Gehäuse mit Leerrohr für Deckenschalter im Cockpit eingebaut	1
24.02.2018	Kühlschrank-Lüftungsgitter, Heizung-Kamin und beide Fenster eingebaut	4
25.02.2018	Schrankwand (Mikrow./Kühlschr./Heizung) fertig vorbereitet und gestrichen	1
25.02.2018	Abschlussbrett hinter dem Fahrersitz / Rückwand Kühlschränke hergestellt und angebracht	1
25.02.2018	Gasrohr - Zuleitung Heizung gebogen Verschraubung angebracht	1
26.02.2018	Trennwand (rechts) Fahrerkabine - Wohnraum, fertiggestellt gestrichen	1
27.02.2018	Außenwand Heiz.-Kühl.-Mikrow. Isoliert, Dampfsperffolie angebracht, Rückwand unten angebracht	2
27.02.2018	Trennwand (rechts) Fahrerkabine - Wohnraum eingebaut, Staufach über Fahrerkabine verschraubt	1
28.02.2018	Duschwanne zugeschnitten, Winkelleisten angeklebt, Massekabel hergestellt und eingebaut	1
01.03.2018	Seitenwand mit Fenster isoliert, Dampfsperffolie angebracht, Schiebetür isoliert	2
03.03.2018	Trennwand Schlafzimmer / Bad hergestellt und eingebaut (Stoff und PVC aufgeklebt)	6
04.03.2018	Push-Lock Griffe in Serviceklappe und Wäschefach eingebaut, Verschiedenes	2
05.03.2018	Duschwannenumrandung hergestellt	2
06.03.2018	Bad-Duschwand zur Küche hergestellt, PVC - zurechtgeschnitten, Wand gestrichen	3
07.03.2018	Trennwand Wohnraum / Fahrerkabine angepasst	2
07.03.2018	Schablone für Duschtrennwand (Dusche / Waschbecken) hergestellt, Silikonfugen Radkästen	1
09.03.2018	Trennwand Wohnraum / Fahrerkabine fertiggestellt	2
10.03.2018	gr. Dachfenster über dem Bett eingebaut	4
10.03.2018	Planung Abwassertank, Gastank, Pipitank, Gasleitung (Unterboden)	2
11.03.2018	Badtrennwand (Dusche/Waschbecken) fertiggestellt, Waschtisch Ausschnitt für Waschbecken und Mischbatterie hergestellt	3
11.03.2018	Kühlschrank eingepasst, Kühlschränktür gestrichen, Planungen, Kleinarbeiten	2
12.03.2018	Bad-Waschtisch eingebaut, Wandbelag angeklebt, Installation hinter der Dusche, Kleinarbeiten	7
13.03.2018	Gasleitung für Kühlschränke hergestellt, Pipitank angebracht	3
13.03.2018	Dachluken (Bad und Küche) und Abluftkamin für Dunsthaube eingebaut, Planung Abwassertank, Gastank	4
14.03.2018	Heizung eingebaut, weitere Installation, Wasserleitungen, Warmluftschlauch, Badwand (WC - Seite) vorbereitet	5
15.03.2018	Duschmischbatterie angebracht, Installation	2
16.03.2018	Badwand (WC) fertig gestellt und eingebaut, Duschwand angepasst	3
17.03.2018	Duschwand gestrichen, Abwassertank vorbereitet (Anschlüsse und Serviceöffnung angebracht)	2
18.03.2018	Kühlschrank Alublech -, kleinerZwischenboden hinter dem Kühlschrank- und Deckplatte angebracht	2
18.03.2018	Dusche Außenwand, Versorgungskanal verschalt, Dusche Innenwand fertig gestrichen	2
19.03.2018	Kühlschrank endgültig eingebaut, Elektroinstallation Kühlschrank, Mikrowelle, Küche	2
20.03.2018	Heizungsfrontabdeckwand hergestellt und eingebaut	2
21.03.2018	obere Eckenverkleidung im Mikrowellenfach angebracht	1
22.03.2018	Küchenrückwand (Außenwand) Laminat zugeschnitten und angebracht	2
23.03.2018	Küchenarbeitsplatte ausgemessen, zugeschnitten, angepasst	1
24.03.2018	Küchenarbeitsplatte ausgeschnitten und eingebaut, Spüle eingebaut, Abwassertank montiert	5
25.03.2018	Abwasserinstallation abgeschlossen, Gasherd eingebaut, Gasinstallation innen abgeschlossen	6
27.03.2018	Duschwand innen Fliesen geklebt, oberer Türleiste angebracht, Türanschlag (Aluleisten) angebracht	2
27.03.2018	Badtür ausgemessen, zugeschnitten, Bügelumleimer angebracht, gestrichen, Türgriff angebracht, Tür eingebaut	2
28.03.2018	Schiebetür fertig isoliert, Verkleidung zugeschnitten, angepasst und eingebaut	3
29.03.2018	Frolibett zusammengesteckt	1
30.03.2018	Elektrtrinstallation im Frachtraum, Leitungen für TV, Bad, Küchenlicht verlegt	2
31.03.2018	Zusatzwand hinter dem Tisch an der Schiebetür konstruiert, Hartfaserplatte am Fenster angepasst, zugeschnitten und gestrichen	5
01.04.2018	Elektrtrinstallation (12V Kabel verlegt), Zusatzwand hinter dem Tisch eingebaut	5
02.04.2018	Schrankwände hergestellt, gestrichen, eingebaut	3
03.04.2018	Wände gespachtelt und gestrichen, Aluminium Winkelleiste an der hinteren Frachtraumkante angebracht	1
04.04.2018	Fensterrahmen hergestellt und eingebaut, Silikonfugen in Bad und Dusche hergestellt, Frischwassereinfüllstutzen angebracht	4
06.04.2018	Ansteckteil für Tischrückwand im Türbereich hergestellt, gestrichen und eingebaut	2
06.04.2018	Hecktür rechts isoliert, Verkleidung Fensterausschnitt hergestellt und angebracht	3
07.04.2018	Gastank angebaut, Gasrohr unter dem Fahrzeug verlegt, abschließende Gasinstallation	7
08.04.2018	Elektrtrinstallation 12V	1